

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 14/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- 1.krs IV-asennukset
- 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

- VSS IV-asennukset
- Liikuntasalin ripustusrakenteet

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs kipsialakatot
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs kevyet väliseinät

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Kattoikkunoiden asennus
- 1.krs pölynsidonta (musiikkitalat)

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs kevyet väliseinät

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton peltityöt
- Talotekniikkareikien poraukset
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot
- 1.krs kevyet väliseinät
- 1.krs muuratut seinät
- 1.krs kipsialakatot

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- IVKH pellityöt
- IVKH koneasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs väliseinäsennukset

### Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, sään salliessa
- Harjannostajaiset 26.4.

