

29.12.2023

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 52/2023



1.krs, lohkon 3 seinäasennukset. Teräspalkit ja ontelolaatat seuraavat perästä.



1.krs, lohkon 2 lattiavalut. Ylemmän osan lattia valettu viime viikolla.



Sääsuojatelineiden asennukset, kaakkoiskulmalta (uimahallin puoli).



1.krs, lohkon 1 liikuntasalin lämmitykset/sähköistyksen /valaistukset.

29.12.2023

Tapahtumat viikolla 52/2023

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- Sääsuojan asennukset
- Liikuntasalin sähköjen/valojen/lämmitys-laitteiden asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- Liikuntasalin seinäelementtiasennukset

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs alapohjan valuvalmistelut (3/3)
- 1.krs alapohjan aukihionta
- 2.krs sähköjen asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Alapohjan valu alaosa (3/3)
- 1.krs väliseinäasennukset
- 2.krs väliseinäasennukset
- Vesikaton kuorielementit

Valmistuneet työvaiheet:

- Alapohjan valu alaosa (2/3)

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sisäpuolen maatyöt
- Sisäpuoliset viemäriinjat
- 1.krs seinäelementtien asennus
- 1.krs (katto) ontelolaattojen asennus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs lämmöneristäminen
- 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- Sokkeliasennukset
- Pilariasennukset

Muuta

- Työmaa etenee aikataulun mukaisesti
- Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa
- WSP toivottaa onnellista uutta vuotta!

